



**CONTRAT DE VISITE ANNUELLE
INSPECTION INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
ONDULEUR & MICRO ONDULEUR**

matlex
énergies

Le client :

Nom :
Adresse :
.....
.....
Téléphone :
Mail :

Installation réalisée chez le client :

le/...../.....

Puissance d'installation :
Nbre de panneaux:
Nbre d'onduleurs :
Type et ref d'onduleurs.....
.....
Date de mise en service Enedis :

Ce contrat d'entretien intervient dans le cadre du contrôle et suivi du système photovoltaïque installé chez le client par la société MATLEX Energies. Ce contrat est annuel et comprend une visite annuelle préventive. Le nettoyage des modules (panneaux solaires) n'est pas compris dans la prestation. Le nettoyage reste dans les obligations du client qui doit maintenir et entretenir son installation. Dans aucun cas, lors de cette prestation, l'équipe intervenante ne montera sur le toit.

Grille de tarif / contrat d'entretien	Tarif contrat TTC (TVA 20%)
Zone 1 : 0-50 km de notre site de Cappelle en Pévèle	150 €
Zone 2 : 50 à 80 km de notre site de Cappelle en P.	170 €
Zone 3 : + 80 km de notre site de Cappelle en P.	190 €

Date :/...../.....
La date de signature du contrat est la date de démarrage du contrat.

La visite annuelle préventive reprendra le descriptif ci-dessous :

Prestation en extérieur :

- 1) Vérification visuelle de l'état général sans démontage (état des constituants du système de montage, ainsi que de leur positionnement sans démontage)
- 2) Vérification de l'environnement des modules (pour éviter ombrage)
- 3) Vérification visuelle de l'état des modules (éventuellement décoloration, bris de vitre, oxydation) sans démontage et selon accessibilité (devis complémentaire si le nettoyage s'avère nécessaire)

Prestation en intérieur :

- 1) Vérification des serrages des connexions des câbles AC et DC
- 2) Vérification des continuités
- 3) Mesure de la prise de terre + mesure des strings (uniquement pour les onduleurs centralisés sans optimiseur)
- 4) Vérification des tableaux électriques PV, resserrage des bornes
- 5) Nettoyage des filtres et grilles de ventilation des onduleurs par air comprimé
- 6) Nettoyage des coffrets électriques AC/DC par air comprimé
- 7) Vérification du bon usage de l'environnement proche de l'onduleur (absence de produits corrosifs, etc...)
- 8) Vérification des parafoudres AC et DC (si existant)
- 9) Vérification du fonctionnement sans mode erreur de l'onduleur après remise en service
- 10) Vérification du système d'ouverture des tableaux électriques et vérification de l'absence de rongeurs ou insectes
- 11) Vérification du bon fonctionnement du ou des dispositifs de coupure d'urgence ainsi que leur état général
- 12) Vérification de la position test de l'interdifférentiel
- 13) Remplacement des étiquettes signalétiques réglementaires (si détériorées ou devenues illisibles)
- 14) Relevé sur les compteurs EDF de la quantité d'énergie injectée et si existant du compteur AC
- 15) Vérification et détection des points chauds des tableaux avec caméra thermique

Signature du client :

Cachet de l'entreprise :

matlex
énergies

Parc d'activité de la croisette
97 rue du noir debout
59724 Cappelle en Pévèle
tel 03.20.90.88.42
contact@matlex.fr
www.matlex.fr

SARL au capital de 5000 €
RCS de Lille Métropole 493 115 380
TVA Intracommunautaire FR25493115380